

Baumaßnahme Sheridan-Kaserne

Auftragnehmer: Carl Heuchel GmbH & Co. KG, Augsburgener Straße 53, 86720 Nördlingen
 Gewerk: Kanalbauarbeiten Gebäude 180 (ehemaliges Casino)
 Gewerkeschlüssel: 430 00
 Auftrags-Nr.: 30 430 12
 WA: 3

Vertragsdatum: 10.12.2010

Auftragssumme netto: 24.000,00 €
 Auftragssumme brutto: 28.560,00 €

Änderungsmanagement:

Nr.:	Datum:	Mehrkostenmitteilung / Mehrkostenbegründung gemäß Schreiben:	Kosten Nachtrag BRUTTO	Freigabe durch:	Neue Auftragssumme brutto	Neue Auftragssumme netto	PC-Eintrag
		Arnold Consult AG vom 22.08.2011	6.870,94 €		35.430,94 €	29.773,90 €	✓

Zahlungen:

Datum Rechnung	Überweisung erfolgt am	Rechnung Bemerkungen	Zahlung netto	Zahlung brutto	Buchungs-beleg Nr.
21.02.2011	07.04.2011	1. AZ	21.000,00 €	24.990,00 €	5267
31.03.2011	25.08.2011	SR	7.285,21 €	8.669,40 €	5632
	08.09.2011	Auszahlung Gewährleistungseinbehalt	1.488,69 €	1.771,54 €	5658
		Zahlungen gesamt:	29.773,90 €	35.430,94 €	



ARNOLD CONSULT AG Schaezlerstraße 6 86150 Augsburg

AGS GmbH
Rosenaustraße 56

86152 Augsburg

WA 3
DIN 430 00
A: 30 430 12
Bauleistung

56585632



zertifiziert nach
ISO 9001

Tel. +49 (0)821 343448-1
Fax +49 (0)821 343448-9!

augsburg@arnold-consult.d
www.arnold-consult.d

VR-Bank Lech-Zusam eG
(BLZ 720 62152) 106 67197


IBAN: DE98 7206 2152 0106 6719 7
BIC: GENODEF1MT
USt-IdNr.: DE 81348591
Steuer-Nr.: 102/120/00061

Amtsgericht Augsburg
HR-Eintrag: HRB 19291
Sitz der Gesellschaft: Kissin

Aufsichtsratsvorsitzender
Markus Arnold

Vorstandsvorsitzender
Heinz D. Arnold

Vorstände
Gerd Arnold
Christian Arnold
Volker Kirtsche
Thorsten Schürmer



ds
05.08.2011
Stefan Dakowski
-41

Sheridanpark Augsburg

Kanalbauarbeiten Gebäude Los 2: Kanalbauarbeiten Gebäude 180 (Casino)

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Anlage erhalten Sie o. g. Schlußrechnung der

Fa. Heuchel GmbH & Co. KG, Nördlingen

vom 31.03.2011

Rechnungsbetrag	29.773,90 Euro
+ Mehrwertsteuer	Euro
Zwischensumme	29.773,90 Euro
./. Nachlaß 0,0 %	0,00 Euro
Rechnungsbetrag netto	29.773,90 Euro
./. Abschlagszahlung(en) Nr. 1	21.000,- / 24.000,00 Euro
Wir bitten Sie, diesen Betrag aufgrund Ihrer Unterlagen zu prüfen.	- 5% Gewährleistungsp. abh. - 1.488,69
Auszahlungsbetrag netto	7.285,21 Euro

Wir bitten Sie um weitere Veranlassung

Für die rechnerische und sachliche Richtigkeit

Für die rechnerische und sachliche Richtigkeit

Mit freundlichen Grüßen

Verteiler: AG / AN / AC

am 18. Aug. 2011
Stefan Dakowski
AGS, für die Ausführung der
Kanalbauarbeiten, Heuchel & Co. KG

am 1. Sep. 2011
Heuchel & Co. KG
Bürgschaft liegt vor
N:20101-10-401SVSO/Heuchel Geb.180_SR

Carl Heuchel GmbH & Co. KG Nördlingen

Augsburger Str. 53
86720 Nördlingen
www.heuchel.de


Tel.: 09081 2198-0
Fax: Technik 09081 2198-653
Einkauf 09081 2198-633
Buchhaltung 09081 2198-29

Hoch- und Tiefbau
Industrie- und Ingenieurbau
Spezialtiefbau
Baustoffgroßhandlung
Transportbeton
Tankstellenbau und Sanierungen



Carl Heuchel GmbH & Co. KG · Postfach 1651 · 86716 Nördlingen

AGS - Augsburgers Ges. für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH
Rosenaustraße 56
86152 Augsburg



Unser Zeichen: Simon Hähnlein
☎ 09081 2198-56

Schlussrechnung

Auftraggeber: AGS GmbH
Objekt: 110401
Entwässerung Gebäude 180 (ehem. Casino)
Entwicklung der ehemaligen Sheridan-Kaserne (Sheridan-Park)

Rechnungsdatum: 31.03.2011
Rechnungsnummer: 732610 / 117033
USt-IdNr. DE813279400
Ausführungszeitraum: 26.01.2011 bis 17.02.2011
Bauabschnitt: Alle Räume

Seite: 1

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01.	Kanalbau				
01.00.	Nebenangebot I vom 11.11.2010				
01.00.0001	Pauschalvereinbarung	1,000	psch	24.000,00	24.000,00
Titelsumme		01.00.	Nebenangebot I vom 11.11.2010		24.000,00
01.06.	Stundenlohnarbeiten				
01.06.0002	Arb. Kräfte	14,000	h	45,00	630,00
01.06.0003	Arb. Kräfte	12,000	h	41,00	492,00
01.06.0005	Baugeräte	7,500	h	70,00	525,00
01.06.0007	Baugeräte	2,000	h	32,00	64,00
01.06.0011	Baugeräte	1,000	h	14,00	14,00
01.06.0012	Zementmörtel	80,000	l	1,00	80,00
01.06.0013	Schotter-/ Mineralstoffgemisch 0/32 liefern	3,000	m³	22,00	66,00
01.06.0014	Kleingeräte (Bohrhammer, Trennschneider usw.) o. Bed.	1,000	h	22,00	22,00
01.06.0015	PVC-U Rohr DN100 liefern (Kleinmengen)	12,200	m	22,00	268,40
01.06.0016	Beton C8/10 liefern	0,750	m³	78,00	58,50
Seitenübertrag:					26.219,90

Carl Heuchel GmbH & Co. KG Nördlingen

ugsburger Str. 53
86720 Nördlingen
www.heuchel.de

Tel.: 09081 2198-0
Fax: Technik 09081 2198-653
Einkauf 09081 2198-633
Buchhaltung 09081 2198-29

Hoch- und Tiefbau
Industrie- und Ingenieurbau
Spezialtiefbau
Baustoffgroßhandlung
Transportbeton
Tankstellenbau und Sanierungen



Carl Heuchel GmbH & Co. KG · Postfach 1651 · 86716 Nördlingen

Schlussrechnung

Auftraggeber: AGS GmbH
Objekt: 110401
Entwässerung Gebäude 180 (ehem. Casino)
Entwicklung der ehemaligen Sheridan-Kaserne (Sheridan-Park)

Rechnungsdatum: 31.03.2011
Rechnungsnummer: 732610 / 117033
USt.-IdNr. DE813279400
Ausführungszeitraum: 26.01.2011 bis 17.02.2011
Bauabschnitt: Alle Räume

Seite: 3

Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in EUR
01.	Kanalbau	
01.00.	Nebenangebot I vom 11.11.2010	24.000,00 ✓
01.06.	Stundenlohnarbeiten	2.473,90 ✓
01.07.	Nachtragsangebot Nr. 1	3.300,00 ✓
Obertitelsumme 01. Kanalbau		29.773,90 ✓
LV Gesamtsumme		29.773,90 ✓

Schlussrechnungsbetrag

29.773,90 EUR

Die Umsatzsteuer für diese umsatzsteuerpflichtige Werklieferung/Leistung schuldet der Auftraggeber nach § 13 b UStG.

abzgl. 1. AZ
~~24.000,00~~
21.000,-

Der Rechnung liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in Kopie bei.
Wir bitten Sie, den Rechnungsbetrag ohne Einbehalt zur Zahlung anzuweisen.

8.773,90

Auszahlung: 5.773,90 €

Fachtechnisch und rechnerisch geprüft und mit den ersichtlichen Änderungen für richtig befunden:

Endbetrag: 5.773,90 EURO

05.08.11
Datum

[Handwritten Signature]
Unterschrift

ARNOLD CONSULT AG · Schaezlerstraße 6 · 86150 Augsburg

